

附件 3

连山壮族瑶族自治县 2025 年农村公路建设项目实体质量抽检结果汇总表

项目名称	单位工程	分部部位	抽查项目	检测方法	规定值或允许偏差	检测数	合格数	合格率 (%)	备注
县道 X411 线连山福堂镇傅屋至东风段扩建工程	路基工程	排水沟	铺砌厚度 (mm)	尺量法	≥设计值	2	2	100.0	/
			断面尺寸 (mm)	尺量法	±30	6	6	100.0	/
	路面工程	水泥路面	厚度 (mm) △	钻芯法	代表值: -5 合格值: -10	2	2	100.0	厚度均满足设计要求
			混凝土强度 (MPa)△	劈裂法	在合格标准内	2	2	100.0	强度均满足设计要求
县道 X809 线连山吉田镇水口至大布田桥段扩建工程 (森林防火通道)	路面工程	沥青路面	厚度 (mm) △	钻芯法	代表值: -5 合格值: -10	3	3	100.0	未评定, 按合格值计算合格率
			压实度 (%)△	水中重法	≥96%	3	3	100.0	压实度均满足设计要求
			平整度 (mm)	3 米直尺	≤5.0	30	24	80.0	/
			抗滑性能 (mm)	铺砂仪	≥0.55	3	3	100.0	/
			渗水系数 (mL/min)	渗水仪法	设计未要求	3	/	/	只提供实测值
县道 X855 线连山永和镇八成洞至巾子路口段扩建工程	路面工程	水泥路面	厚度 (mm) △	钻芯法	代表值: -5 合格值: -10	2	2	100.0	厚度均满足设计要求
			混凝土强度 (MPa)△	劈裂法	在合格标准内	2	2	100.0	强度均满足设计要求
			抗滑性能 (mm)	铺砂仪	0.5 ~ 1.0	2	2	100.0	/